



# Obra FNDE – Construção de Escola 12 Salas

Este relatório detalha o progresso e os desafios da obra da escola 12 salas, financiada pelo FNDE no bairro Alto em Rio Negro/PR.

O contrato n.º 162/2022 com a empresa CERTA CONSULTORIA TÉCNICA E ENGENHARIA LTDA, R\$ 963.999,96 recursos próprios de contrapartida e R\$ 4.396.880,88 de repasses do FNDE totalizando R\$ 5.360.880,84.

A obra iniciou em 8 de dezembro de 2022 com a terraplenagem.

Previsão de entrega obra concluída para o ano de 2024.

por Estrutura Educação



# Linha do Tempo: Início da Obra – 2022

**1** — Dezembro 2022

Ordem de início emitida para a construção da escola.

**2** — Início da Execução

As primeiras etapas foram executadas conforme o projeto padrão FNDE.

**3** — Progresso Inicial

Obra avança nos primeiros meses com atraso na evolução do cronograma (início de 2023).



# Notificações de Baixa Evolução

- **1.ª NOTIFICAÇÃO FEVEREIRO DE 2023**
- **2.ª NOTIFICAÇÃO ABRIL DE 2023**
- **3.ª NOTIFICAÇÃO JUNHO DE 2023**
- **4.ª NOTIFICAÇÃO FEVEREIRO DE 2024**
- **5.ª NOTIFICAÇÃO NOVEMBRO DE 2024**

(nesta data havia previsão de conclusão da obra)

**Em todas as notificações foi solicitado a empresa maior evolução na execução.**

# Aditivos Contratuais

- 1
- 2

**1.º Aditivo de valor: R\$ 697.304,83**

**Em 18/04/2024**

Novo projeto de fundação foi implementado, ajustando a estrutura da obra e inclusão de orçamento para a construção de uma caixa d'água.

## Ajustes Necessários

As modificações foram feitas devido a necessidades técnicas identificadas.



# Demora nos Repasses do FNDE

1

## Atrasos Frequentes

Os pagamentos do FNDE sofreram atrasos significativos e frequentes.

2

## Demora na liberação de Empenhos


Isso resultou em dificuldade de fluxo de caixa e falta de empenho para a empresa.

3

## Impacto na Obra

Houve um impacto direto na evolução física da construção.  
Inflação.

# Solicitação de Reequilíbrio Financeiro



## Custos Elevados

A empresa solicitou 2 reequilíbrios financeiros devido aos custos e atrasos nas datas:

1.º em 18/04/2024 (concedido), e o 2.º início de fevereiro de 2025 (não concedido).

## Processos Ativos

Foram expedidas várias notificações de atraso da obra.


## Defasagem

Argumentos fundamentados na defasagem dos custos apresentados.

# Suspensão e Tentativa Final de Acordo

## Última Tentativa

Empresa solicitou novo reequilíbrio financeiro antes da rescisão em fevereiro de 2025.



## Negociações

As negociações não avançaram, resultando na rescisão do contrato.

## Março 2025

A obra foi paralisada oficialmente.

13/03/2025

# Medições para a rescisão :

- FEVEREIRO E MARÇO.

# Reorçamentação:

- Estudos de orçamentos, análise de quatitativo, readequação orçamentária e atualização de bases de preços e cotações (MARÇO E ABRIL).
- Reunião com o gestor municipal para a definição de orçamento para a execução do objeto (MAIO).
- Juntada de documentos para a relíctação do objeto (JUNHO).
- Previsão de publicação do edital de concorrência (INÍCIO DE JULHO).

# Progresso até paralização da obra:

!

51,32%

!

R\$ 6.058.185,67

Valor do contrato anterior e aditivo  
com supressão.

Execução Física

R\$ 4.310.348,72

Percentual de execução física  
realizada até 08/03/2025.

Orçamento atualizado para o novo  
Processo Licitatório.

Contrato executado:

Custo total: R\$ 7.419.162,24

R\$ 3.108.813,52

(diferença: R\$ 1.360.976,57)

# Conclusão e Situação Atual

## Causas dos Atrasos

- **Demora nos repasses regulares do FNDE.**
- **Evolução lenta da empresa executora da obra.**

## Obra Incompleta

- A obra encontra-se 51,32% executada.**  
**Novo processo de licitação está em andamento.**

**Previsão de reinício da obra: setembro de 2025.**

**Previsão para execução: 12 meses (outubro 2026)**

Detalhamento da Obra							
23400002696201758	2018012688 / 2018	(1080059) Escola Nossa senhora Aparecida - Rio Negro - PR	PREF MUN DE RIO NEGRO	Rio Negro - PR	Licitação		Escola 12 Salas
<a href="#">Ir para Lista de Obras Geral</a>							

**Status da obra no SIMEC (Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle)**  
plataforma do Ministério da Educação (MEC).

